

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
市町村名		軽米町						
事業の概要	事業年度	H21年度			事業完了日	平成23年5月30日		
	総事業費	1,392,047千円			交付金額	464,015千円		
	事業の内容							
	<p>軽米町内全域に、FTTH方式による光ファイバケーブル施設を整備し、IRU契約に基づき電気通信事業者に貸し出すことで、超高速インターネット環境を整備した。</p> <p>また、整備した光ファイバケーブル施設を活用し、地上デジタル放送・BS放送の再送信、自主放送、FM告知の各サービスを提供するための設備整備、全世帯へのFM告知端末を整備した。</p> <p>超高速インターネットについては平成23年8月23日からサービスを開始、ケーブルテレビ等による情報発信サービスは平成23年6月1日から開始しており、ブロードバンドゼロ地域及びテレビ放送難視聴地域の解消を図るとともに、住民ニーズに即した行政・防災情報の提供を行った。</p>							
BB	サービス開始日	平成23年8月23日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	東日本電信電話株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末	H28年度末
	整備地域の世帯数	3,717	3,717	3,776	3,785	3,766	3,760	3,758
	加入世帯数	900	1,100	1,006	1,117	1,341	1,481	1,614
加入率(%)	24.2	29.6	26.6	29.5	35.6	39.4	42.9	
CATV	サービス開始日	平成23年6月1日						
	サービス形態	公設公営						
	契約先	-						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末	H28年度末
	整備地域の世帯数	3,717	3,717	3,776	3,785	3,766	3,760	3,758
	加入世帯数	3,717	3,717	3,645	3,658	3,672	3,692	3,707
加入率(%)	100.0	100.0	96.5	96.6	97.5	98.2	98.6	
評価及び課題	<p>本事業の実施により町内全域に情報通信インフラが整備され、ブロードバンドゼロ地域及び地上デジタルテレビ放送の難視聴地区の解消が図られた。また、各戸への告知放送端末の設置により、町からの情報を確実に取得できる体制を確立した。</p> <p>ブロードバンドについては、平成28年度末における加入数が1,614世帯、加入率は42.9%となり、最終加入目標の1,100世帯を大きく上回る状況となった。また、平成28年度には、当事業で整備した光ファイバネットワークを活用し観光施設等へのWi-Fi環境の整備を行い、災害時等における情報収集手段の確保に努めた。</p> <p>CATVについては、自主放送番組やデータ放送の作成により情報発信手段の充実を図ったが、加入率100%には届いていない状況である。</p> <p>今後は、CATVの番組内容の充実などにより加入率の向上を目指すとともに、各家庭における告知放送端末の管理に係る周知を徹底するなどし、住民が災害時にも確実に情報を取得できる体制を維持していくことが必要になる。</p>							