

(様式第5号)

平成27年3月20日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年12月24日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年3月20日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		軽米上水外川目地区連絡管(配水管) 布設工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工内容	1,162.2 m	施工内容 1,162.2 m
	配水管布設工 HPPE φ 150	1,148.6 m	配水管布設工 HPPE φ 150 1,148.6 m
	配水管分岐工 HPPE φ 75	22.6 m	配水管分岐工 HPPE φ 75 22.6 m
	減圧弁設置	1.0 箇所	減圧弁設置 1.0 箇所
	橋梁添架SUS304 150A	9.4 m	橋梁添架SUS304 150A 9.4 m
	各戸給水切替PP φ 20	4.0 箇所	各戸給水切替PP φ 20 4.0 箇所
着手及び完成年月日		平成26年8月1日 着 手	平成26年8月1日 着 手
		平成27年3月20日 完 成	平成27年5月20日 完 成
契 約 金 額		40,500,000 円	40,500,000 円
変 更 理 由		資材調達と労務者の確保に時間を要したことによる。また、配水管布設計画管路上に多数の障害となる構造物があり水管橋の形状に変更が生じその経路を確定するための調査・検討と工場制作に時間を要する工期延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。