

平成25年2月13日

総務課長 野中 勲 殿

園長 兼 田 英 明



建設工事変更契約報告書

平成24年10月9日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年2月13日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	小軽米保育園保育室増築工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 大字 小軽米 地内	
種 別		
工 事 内 容	増築面積 23.1m ² 改修面積 33.1m ²	
着手及び完成年月日	平成24年10月14日 着手 平成25年2月17日 完成	平成24年10月14日 着手 平成25年2月28日 完成
契 約 金 額	6,247,500 円	6,625,500 円
変 更 理 由	建築確認に不慮の日数を要したため工期変更したい。消防署の指導により、非常灯、誘導灯、火報施設を変更計上したい。カーテン取付工を変更計上したい。	