

(様式第5号)

平成25年12月20日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成25年9月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年12月20日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		軽米上水君成田地区送・配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 君成田 地内	
種 別			
工事内容		施工延長 送水管布設PEφ100 185.0 m 配水管布設PEφ150 190.0 m 枝線接続PEφ75 1.3 m 各戸給水切替 1.0箇所	施工延長 181.3 m 送水管布設PEφ100 178.0 m 配水管布設PEφ150 181.3 m 枝線接続PEφ75 5.3 m 各戸給水切替 1.0箇所
着手及び完成年月日		平成25年9月6日 着 手 平成26年1月26日 完 成	平成25年9月6日 着 手 平成26年1月26日 完 成
契 約 金 額		6, 5 1 0, 0 0 0 円	6, 5 8 2, 4 5 0 円
変 更 理 由		町道蓮台野勘丁線道路改良舗装工事との施工調整による延長の減。その他数量の増減は、現場再調査によるものであり設計内容を変更し設計図書と現場を整合させたい。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。