

(様式第5号)

平成26年12月8日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年9月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月8日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		観音林簡水観音林東地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字観音林東 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	238.0 m	施工延長 238.0 m
	配水管布設工DIP φ 150	222.0 m	配水管布設工DIP φ 150 222.0 m
	既設管接続工VP φ 75	16.0 m	既設管接続工VP φ 75 16.0 m
	既設管接続工HPPE φ 100・VP φ 75	13.0 m	既設管接続工HPPE φ 100・VP φ 75 13.0 m
	給水管布設工PP φ 25・20	1.0 式	給水管布設工PP φ 25・20 1.0 式
	各戸給水管切替工PP φ 20	8.0 箇所	各戸給水管切替工PP φ 20 8.0 箇所
着手及び完成年月日		平成26年9月2日 着 手	平成26年9月2日 着 手
		平成27年1月7日 完 成	平成27年2月27日 完 成
契 約 金 額		8,050,000 円	8,050,000 円
変 更 理 由		資材の調達と労務者確保に時間を要し、また、既設配水管との接続の調査及び接続方法の確定、並びに既設給水管の状況調査と接続方法の検討に更に時間を要することによる工期の延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。