

(様式第5号)

平成26年12月24日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



### 建設工事変更契約報告書

平成26年9月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月24日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回)
工 事 名		軽米上水外川目地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	404.6 m	施工延長 404.6 m
	配水管布設工 HPPE φ 150	404.6 m	配水管布設工 HPPE φ 150 404.6 m
	既設管接続工 HPPE φ 100	11.3 m	既設管接続工 HPPE φ 100 11.3 m
	既設消火栓接続工	1.8 m	既設消火栓接続工 1.8 m
	各戸給水管切替工 PP φ 20	3.0 箇所	各戸給水管切替工 PP φ 20 3.0 箇所
着手及び完成年月日		平成26年9月8日 着手 平成27年1月15日 完成	平成26年9月8日 着手 平成27年3月20日 完成
契 約 金 額		6,642,000 円	6,642,000 円
変 更 理 由		労務者(作業員)、交通誘導員、資機材の確保に時間を要し、また関連する別件の配水管布設工事に施工調整が必要であるため工期延長する。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。