

(様式第5号)

平成26年12月24日

総務課長 野中 勲 殿

水道事業所長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年7月29日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月24日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回)
工 事 名		軽米上水外川目地区連絡管(配水管) 布設工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工内容	1,162.2 m	施工内容 1,162.2 m
	配水管布設工 HPPE φ150	1,148.6 m	配水管布設工 HPPE φ150 1,148.6 m
	配水管分岐工 HPPE φ75	22.6 m	配水管分岐工 HPPE φ75 22.6 m
	減圧弁設置	1.0 箇所	減圧弁設置 1.0 箇所
	橋梁添架SUS304 150A	9.4 m	橋梁添架SUS304 150A 9.4 m
	各戸給水切替PP φ20	4.0 箇所	各戸給水切替PP φ20 4.0 箇所
着手及び完成年月日		平成26年8月1日 着 手	平成26年8月1日 着 手
		平成27年2月19日 完 成	平成27年3月20日 完 成
契 約 金 額		40,500,000 円	40,500,000 円
変 更 理 由		資材調達と労働者の確保に時間を要している。また関連する別件工事の道路改良工事と配水管布設替工事に工程調整を要する工期延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。