

平成27年1月27日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年10月6日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年1月26日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前（当初）	変更後（第1回変更）
工 事 名		町道蓮台野勘丁線道路改良舗装工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 君成田 地内	
種 別		土木工事	
工 事 内 容		施工延長 改良舗装L=68.0m 補強土壁L=42.0m 補強土壁工 148.0㎡ 函渠工 12.0m 側溝工 72.0m 路盤工 516.0㎡ 表層工 507.0㎡	施工延長 改良舗装L=68.0m 補強土壁L=42.0m 補強土壁工 148.0㎡ 函渠工 12.0m 側溝工 72.0m 路盤工 516.0㎡ 表層工 507.0㎡
着手及び完成年月日		平成26年10月10日 着手 平成27年 2月 9日 完成	平成26年10月10日 着手 平成27年 3月25日 完成
契 約 金 額		金17,064,000円	金17,064,000円
変 更 理 由		先行して施工が必要な補強土壁工について、パークゴルフ場使用期間中の施工が不可能だったこと。補強土壁設置予定箇所の地盤が軟弱であり、支持層として不適當であることから、その対策工法の検討に不測の日数を要したこと。等により当初契約工期内での完成が困難となったため。	

（注）第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。