

(様式第5号)

平成28年3月22日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成28年10月12日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年3月21日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第 1 回)
工 事 名		公共下水道枝線管路施設 (2 8 - 1) 工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町大字上館 向川原1 地内	
種 別		土木	
工 事 内 容	施工延長	203.1 m	施工延長 209.3 m
	管布設工(開削)VUφ150	197.1 m	管布設工(開削)VUφ150 200.9 m
	組立マンホール	7.0 m	組立マンホール 7.0 m
	小型マンホール工	1.0 箇所	小型マンホール工 4.0 箇所
	取付管及び柵工	14.0 箇所	取付管及び柵工 9.0 箇所
着手及び完成年月日		平成28年10月14日 着 手	平成28年10月14日 着 手
		平成29年3月23日 完 成	平成29年3月23日 完 成
契 約 金 額		21,276,000 円	21,980,160 円
変 更 理 由		設計精査及び現場精査による。	