

(様式第5号)

平成28年9月2日

総務課長 日山 充 殿

水道事業所長 新井田 一徳



建設工事変更契約報告書

平成28年5月19日に契約した建設工事について、下記内容により平成28年9月2日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第8期2号(七ツ役・増子内地区)配水管布設工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字七ツ役・増子内 地内	
種 別			
工事内容		施工延長 配水管布設工DIP(GX)φ150 600.6 m 第1号水管橋工SUSφ150 585.1 m 1.0 箇所	施工延長 配水管布設工DIP(GX)φ150 600.6 m 第1号水管橋工SUSφ150 585.1 m 1.0 箇所
着手及び完成年月日		平成28年5月19日 着 手 平成28年9月9日 完 成	平成28年5月19日 着 手 平成28年9月30日 完 成
契 約 金 額		33,480,000 円	33,480,000 円
変 更 理 由		関連する8期1号工事が資材の納入に時間を要し当該工事の通水試験ができないことによる工期の延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。