

(様式第5号)

平成29年9月15日

総務課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年6月14日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年9月15日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第9期2号(下増子内地区)配水管布設工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字下増子内 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	551.6 m	施工延長 551.6 m
	配水管布設工DIP(GX) φ 150	551.6 m	配水管布設工DIP(GX) φ 150 551.6 m
	排水工VP φ 75	1.0 箇所	排水工VP φ 75 1.0 箇所
	各戸給水切替工	17.0 戸	各戸給水切替工 17.0 戸
着手及び完成年月日		平成29年6月14日 着 手	平成29年6月14日 着 手
		平成29年10月5日 完 成	平成29年12月10日 完 成
契 約 金 額		20,700,000 円	20,700,000 円
変 更 理 由		国道395号での工事に伴う警備会社の交通誘導員確保に時間を要したことによる工期の延長。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。