

(様式第5号)

平成29年8月24日

総務課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 川原木 純二



### 建設工事変更契約報告書

平成29年6月14日に契約した建設工事について、下記内容により平成29年8月24日変更契約を締結したので報告します。  
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		小軽米簡水統合整備事業第9期6号舗装本復旧工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字松ノ脇 地内	
種 別			
工事内容		施工延長 819.0 m	施工延長 819.0 m
		町道舗装工 1,200.0 m <sup>2</sup>	町道舗装工 1,200.0 m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日		平成29年6月14日 着 手 平成29年9月2日 完 成	平成29年6月14日 着 手 平成29年9月16日 完 成
契 約 金 額		7, 5 3 8, 4 0 0 円	7, 5 3 8, 4 0 0 円
変 更 理 由		工事の繁忙期にあたり、交通誘導員の確保が難しく、工期内の完成が困難な状況にあるため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。