

(様式第5号)

令和2年1月27日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 戸田沢 光彦



### 建設工事変更契約報告書

令和2年1月14日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年1月27日変更契約を締結したので報告します。  
記

項目	区分	第2回変更	変更後 (第3回)
工 事 名		軽米上水谷地渡地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 谷地渡 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	536.6 m	施工延長 534.3 m
	配水管布設工DIP(GX) φ 150	248.3 m	配水管布設工DIP(GX) φ 150 250.2 m
	配水管布設工HPPE φ 100	288.3 m	配水管布設工HPPE φ 100 284.1 m
	消火栓設置工	3.0 箇所	消火栓設置工 3.0 箇所
	各戸給水切替工	32.0 戸	各戸給水切替工 30.0 戸
着手及び完成年月日		令和1年7月25日 着 手	令和1年7月25日 着 手
		令和2年1月31日 完 成	令和2年1月31日 完 成
契 約 金 額		33,330,000 円	34,387,100 円
変 更 理 由		当初設計舗装厚に比して既設舗装厚が厚かったこと及び舗装復旧範囲増による土工の増。 産業廃棄物処理量確定による設計図書と実施数量を整合させたい。 諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。