

(様式第5号)

令和2年10月2日

総務課総括課長 吉岡 靖 殿

水道事業所長 戸田沢 光彦



建設工事変更契約報告書

令和2年7月3日に契約した建設工事について、下記内容により令和2年10月2日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		軽米上水上谷地渡地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字上谷地渡 地内	
種 別			
工事内容		施工延長 84.6 m 配水管布設工 84.6 m 排水工 1.0 箇所 消火栓設置工 2.0 箇所 各戸給水切替工 6.0 戸	施工延長 84.6 m 配水管布設工 84.6 m 排水工 1.0 箇所 消火栓設置工 2.0 箇所 各戸給水切替工 6.0 戸
着手及び完成年月日		令和2年7月9日 着 手 令和2年10月9日 完 成	令和2年7月9日 着 手 令和2年10月30日 完 成
契 約 金 額		9, 0 2 0, 0 0 0 円	9, 0 2 0, 0 0 0 円
変 更 理 由		十文字良博宅車道側擁壁について、水道管布設の支障となることから既存の擁壁を撤去しL型擁壁を設置することとした。このことにより資材の調達及び施工に不足の日数を要したため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。