

(様式第3号)

令和4年2月10日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

地域整備課長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年11月5日に契約した建設工事について、下記内容により 令和4年2月10日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	変更後 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
項 目		
工 事 名	萩田住宅解体に伴う水道管移設工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 112.0m 配水管布設工 HPPE φ75 112.0m 消火栓設置工 1.0箇所	施工延長 118.4m 配水管布設工 HPPE φ75 118.4m 消火栓設置工 1.0箇所
着手及び完成年月日	令和3年11月9日 着手 令和4年2月14日 完成	令和3年11月9日 着手 令和4年2月14日 完成
契 約 金 額	3,905,000 円	4,315,300 円
変 更 理 由	・既設管接続位置変更による施工延長の増及び舗装本復旧面積の増。 ・その他諸数量の増減は現場精査による。 請負金額の増は、上記理由による。	