

(様式第3号)

令和4年2月25日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年11月8日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年2月25日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	萩田2号団地 (1区画) 6号棟町営住宅新築工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種 別		
工 事 内 容	住宅建築 1.0棟	住宅建築 1.0棟
着手及び完成年月日	令和3年11月10日着手 令和4年3月9日完成	令和3年11月10日着手 令和4年3月31日完成
契 約 金 額	23,045,000 円	23,045,000 円
変 更 理 由	建設資材の納入の遅延による、工期延長。	