

(様式第5号)

令和4年3月4日

総務課総括課長 梅木 勝彦 殿

水道事業所長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年11月15日に契約した建設工事について、下記内容により令和4年3月3日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		横枕地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 横枕 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	449.6 m	施工延長 462.3 m
	配水管布設工HPPE φ 50	62.8 m	配水管布設工HPPE φ 50 76.9 m
	配水管布設工HPPE φ 75	386.8 m	配水管布設工HPPE φ 75 385.4 m
	消火栓設置工	3.0 箇所	消火栓設置工 3.0 箇所
	各戸給水切替工	19.0 戸	各戸給水切替工 20.0 戸
着手及び完成年月日		令和3年11月19日 着 手 令和4年3月7日 完 成	令和3年11月19日 着 手 令和4年3月28日 完 成
契 約 金 額		23,320,000 円	25,452,900 円
変 更 理 由		現地再調査及び試掘調査により給水管取出し位置の確定による給水管布設延長の増及び各戸給水切替工の増。 変更に伴う作業調整のため工期の延長をしたい。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。