

(様式第5号)

令和5年1月25日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

水道事業所長 中村 勇雄



建設工事変更契約報告書

令和4年9月16日に契約した建設工事について、下記内容により令和5年1月25日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工 事 名		観音林東地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 観音林東 地内	
種 別			
工 事 内 容	施工延長	718.6 m	施工延長 726.9 m
	配水管布設工HPPE φ100	718.6 m	配水管布設工HPPE φ100 726.9 m
	消火栓設置工	1.0 箇所	消火栓設置工 1.0 箇所
	各戸給水切替工	19.0 戸	各戸給水切替工 22.0 戸
着手及び完成年月日		令和4年9月7日 着 手 令和5年1月31日 完 成	令和4年9月7日 着 手 令和5年3月8日 完 成
契 約 金 額		43,018,800 円	48,503,400 円
変 更 理 由		既設管接続に係る使用管材の増。 現況舗装状態を確認し、走行性考慮による復旧面積増に伴う土工の増。 当工事路線より取出しが判明した各戸給水切替工の増。 諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の増は上記理由による。 また、寒波により気温が低い日が続き、舗装本復旧の施工が困難であるため工期を延長する。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。

