

(様式第5号)

令和5年3月3日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

水道事業所長 中村 勇雄



建設工事変更契約報告書

令和5年1月25日に契約した建設工事について、下記内容により令和5年3月3日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前 (第2回変更)	変更後 (第3回変更)
工 事 名		観音林東地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 観音林東 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	726.9 m	施工延長 726.9 m
	配水管布設工HPPE φ100	726.9 m	配水管布設工HPPE φ100 726.9 m
	消火栓設置工	1.0 箇所	消火栓設置工 1.0 箇所
	各戸給水切替工	22.0 戸	各戸給水切替工 22.0 戸
着手及び完成年月日		令和4年9月7日 着手	令和4年9月7日 着手
		令和5年3月8日 完成	令和5年3月8日 完成
契 約 金 額		48,503,400 円	49,490,100 円
変 更 理 由		当初設計舗装厚に比して既設舗装厚が厚かったこと及び舗装復旧範囲増による土工の増。 産業廃棄物処理量確定による設計図書と実施数量を整合させたい。 諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。