

(様式第3号)

令和5年3月8日

総務課総括課長 福島 貴浩 様

教育委員会事務局総括次長 長瀬 設 男



建設工事変更契約報告書

令和4年11月28日に契約した建設工事について、下記内容により令和5年3月8日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町営運動場トイレ新築工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 大字 軽米 地内	
種 別	建築工事	
工 事 内 容	建築工事 1.0式	建築工事 1.0式
着手及び完成年月日	令和4年12月2日着手 令和5年3月15日完成	令和4年12月2日着手 令和5年3月22日完成
契 約 金 額	24,310,000 円	25,459,500 円
変 更 理 由	設計変更に伴う建具及びサイン等の増。その他現場精査による掘削工事等の増。	