

(様式第5号)

令和5年3月15日

総務課総括課長 福島 貴浩 殿

水道事業所長 中村 勇雄



### 建設工事変更契約報告書

令和5年12月9日に契約した建設工事について、下記内容により令和5年3月15日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	変更前 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工事名		軽米浄水場高圧受電盤機器更新工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種別			
工事内容		施工内容 電気設備 高圧受電盤機器更新 1.0 式	施工内容 電気設備 高圧受電盤機器更新 1.0 式
着手及び完成年月日		令和4年6月27日 着手 令和5年3月31日 完成	令和4年6月27日 着手 令和5年7月28日 完成
契約金額		22,000,000 円	22,682,000 円
変更理由		現地調査により受電盤の表示灯及び釦スイッチに劣化が見られたため、交換による材料費の増。 工場設計技術者の増による労務費の増。 半導体及び樹脂材料不足の影響により、本工事で使用する一部資材の納品が遅延しているため、工期内での完成が困難なため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。