

(様式第5号)

令和6年12月20日

総務課課長 日山 一則 殿

水道事業所長 神久保 恵蔵



建設工事変更契約報告書

令和6年8月6日に契約した建設工事について、下記内容により令和6年12月20日変更契約を締結したので報告します。
記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		山口地区 (第1工区) 配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 山口 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	501.3 m	施工延長 501.3 m
	配水管布設工HPPE φ75	501.3 m	配水管布設工HPPE φ75 501.3 m
	各戸給水切替工	1.0 戸	各戸給水切替工 1.0 戸
着手及び完成年月日		令和6年8月6日 着 手 令和7年1月21日 完 成	令和6年8月6日 着 手 令和7年3月7日 完 成
契 約 金 額		32,296,000 円	32,296,000 円
変 更 理 由		全国的な水道管耐震化事業の増加に伴い、水道配水用ポリエチレン管の需要が急増しており国内主要メーカーでは納入遅延が発生しており、本工事において当初10月上旬の納品予定が11月中旬まで遅延したことにより、工期内での完成が困難なため。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。